PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

OBRA:	CONSTRUÇÃO PARQUE DA MOBILIDADE	**DATA BASE:**	jun/26	**S/desoneração**	
LOCAL:	AV. FABIO ROBERTO BARNABÉ	**FONTE:**	SINAPI	BDI 21,85%	
MUNICÍPIO:	INDAIATUBA - SP	**DATA ATUALIZAÇÃO:**	06/06/2026		
ÁREA	605,75 M²				

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 79.079,89	R$ 79.079,89						**R$ 79.079,89**
2	FUNDAÇÃO	R$ 108.526,29	R$ 108.526,29						**R$ 108.526,29**
3	ESTRUTURA	R$ 116.689,36	R$ 58.344,68	R$ 58.344,68					**R$ 116.689,36**
4	PLATAFORMA AUDITÓRIO	R$ 36.126,34		R$ 36.126,34					**R$ 36.126,34**
5	PALCO	R$ 6.834,31		R$ 6.834,31					**R$ 6.834,31**
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 98.314,58	R$ 29.494,38	R$ 68.820,20					**R$ 98.314,58**
7	COBERTURA	R$ 479.444,70		R$ 191.777,88	R$ 287.666,82				**R$ 479.444,70**
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 28.974,38	R$ 8.000,00		R$ 20.974,38				**R$ 28.974,38**
9	ESQUADRIAS	R$ 130.741,94				R$ 130.741,94			**R$ 130.741,94**
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 56.645,99				R$ 56.645,99			**R$ 56.645,99**
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 53.613,49				R$ 53.613,49			**R$ 53.613,49**
12	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 188.206,92				R$ 94.103,46	R$ 94.103,46		**R$ 188.206,92**
13	PINTURA	R$ 66.724,12					R$ 66.724,12		**R$ 66.724,12**
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R$ 18.478,87					R$ 18.478,87		**R$ 18.478,87**
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS COZINHA	R$ 4.142,25					R$ 4.142,25		**R$ 4.142,25**
16	MOBILIÁRIO	R$ 400.889,07					R$ 120.266,72	R$ 280.622,35	**R$ 400.889,07**
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 11.739,44						R$ 11.739,44	**R$ 11.739,44**
TOTAL		**R$ 1.885.171,94**	**R$ 283.445,24**	**R$ 361.903,41**	**R$ 308.641,20**	**R$ 335.104,88**	**R$ 303.715,43**	**R$ 292.361,78**	**R$ 1.885.171,94**

Engenheiro Civil
CREA:
ART: